

Załącznik nr 5 Harmonogram

Nazwa Etapu	Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia	Opis Etapu	Procent Realizacji Inwestycji
Etap I	22.04.2025r.	30.06.2025r. WYKONANO	Prace przygotowawcze zakup działki, projekt budowlany	25%
Etap II	01.04.2026r.	13.04.2026r. WYKONANO	Stan „zero” wykonanie fundamentów i płyty fundamentowej	15%
Etap III	30.04.2026r.	04.05.2026r.	Stan surowy otwarty prace murarskie związane ze wzniesieniem pierwszej i drugiej kondygnacji (bez ścianek działowych)	15%
Etap IV	15.05.2026r.	30.05.2026r.	Stan surowy zamknięty wykonanie dachu, prace dekarские, ścianki działowe, montaż stolarki okiennej (bez drzwi wejściowych)	15%
Etap V	01.06.2025r.	30.06.2026r.	Instalacje wewnętrzne wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan, gazowej centralnego ogrzewania (bez pieca)	10%
Etap VI	01.07.2026r.	31.10.2026r.	Stan wykończeniowy wewnętrzny tynki wewnętrzne i wylewki podłogowe, ocieplenie poddasza,	10%
Etap VII	01.11.2026r.	28.02.2027r.	Stan wykończeniowy zewnętrzny wykonanie elewacji, <u>montaż drzwi wejściowych</u> , wykonanie przyłączy energii elektrycznej, gazu, wody kanalizacyjnej, <u>montaż pieca</u> , suche tynki zagospodarowanie terenu, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	10%